

Projektschritte - Woche 1

Ardumower



Projekt Nummer:	78	Meilensteine	Beschaffung:	11.10.2018
Kalenderwoche:	KW49		Mech. Aufbau:	04.01.2019
Projektschritt:			elektr. Aufbau:	04.01.2019
Gruppenmitglieder:	Kevin Kuntz Matthias Giller Yannik Schäfer Philipp Heer		Gesamtprojekt:	15.01.2019

Bemerkung und Arbeitsschritte	Fortschritt	Status		
<p style="text-align: center;"><u>Mechanischer Aufbau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminiumprofile auf der Bodenplatte mittels Flachkopfschrauben verschraubt Seitenwände, Frontplatte, Rückwand und Zwischenplatte an den den Aluminiumprofilen mittels Flachkopfschrauben befestigt 2x DC Planeten-Getriebemotoren 24 Volt mit HallIC an den Seitenwänden verschraubt Räder inklusive Spannelemente an den jeweiligen Motoren mittels Flachkopfschrauben befestigt 	60%			
<p style="text-align: center;"><u>Elektrischer Aufbau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Protector-Board fertig bestückt und gelötet Collision Control Board fertig bestückt und gelötet Mainboard mit Relais und Widerständen bestückt und gelötet 	10%			
<p style="text-align: center;"><u>Software</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 	0%			
<p style="text-align: center;"><u>Dokumentation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> In Excel Wochenstatus Überblick erstellt Fotos von Protetor-Board, Collision Control Board und der ersten Stufe des mechanischen Aufbaus erstellt 	15%			